

Справка по вопросу установки ограждения по состоянию на 09.04.2021

На проект, направленный в КГА 15.02.2021 с плановым сроком ответа 22.03.2021, нами 17.03.2021 получен ответ КГА с замечаниями по проекту, суть которых в том, что КГА требовал *"разместить ограждение между строениями 1 и 3 по прямой, примыкание к строению 2 предусмотреть к крайним выступающим углам здания, за рядовыми посадками вдоль границ участка"*.

Если со второй частью замечания можно было согласиться, т.к. это не ущемляет ничьих интересов, то с первой частью согласиться было нельзя, т.к. против расположения ограждения, калиток и шлагбаума по прямой линии между домами активно выступают жители квартир, расположенных с торцов строений 1 и 3. В предложенном нами варианте линию ограждения между строениями 1 и 3 предложено было вынести до проезжей части.

В связи с тем, что личного приёма из-за коронавирусных ограничений в КГА по-прежнему не производится, а телефоны всегда не отвечают, пришлось приложить большие усилия для организации и проведения 19.03.2021 видеоконференции представителей КГА и наших проектировщиков. В результате пришли к компромиссу: сдвигаем линию ограждения у строения 2, а линию ограждения калиток и шлагбаума между строениями 1 и 3 всё же выносим вперёд в сторону проезжей части улицы, но немного не доходя до неё. По результатам видеоконференции проектировщиками внесены соответствующие изменения в проект, который 23.03.2021 направлен на повторное согласование.

И вот, свершилось! 08 апреля 2021 получено положительное заключение КГА на наш проект.

В результате длительной и упорной работы нам удалось отстоять все наши позиции.

Осталась небольшая формальность: согласование проекта в Отделе подземных сооружений КГА. (Эта особенность появилась в этом году. Ранее КГА выдавал сразу итоговое согласование). Поскольку специалисты ОПС предварительно смотрели проект, осталось только оформить это документально. Надеемся, что с этим мы справимся быстро.

С 12 апреля начинаем работы по разбивке мест установки стоек ограждения, заключению договора по установке откатных ворот и т.д.

Предполагаемая длительность работы по монтажу ограждения 1 – 1,5 месяца.